

DICO FACILE

PROTOCOLLO

22

DATA

09/07/2026

NORMA

D.M. 37/2008

Art. 7

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ

dell'impianto alla regola dell'arte



RILASCIATA DA

Idrosicurezza S.r.l.

Via Emilia Ovest 112 · Parma (PR)

P.IVA 02678340346 C.F. 02678340346 Tel 0521 942310



IMPIANTO INSTALLATO IN

Via Paradigna 21

Parma (PR)

foglio 5 · part. 1024 · sub. 2

PROPRIETARIO

Magazzini Doria S.p.A. — Via
Paradigna 21, 43122 Parma (PR)

COMMITTENTE

Magazzini Doria S.p.A.

Realizzazione di nuovo impianto automatico di estinzione ad acqua tipo sprinkler a umido a protezione del magazzino di stoccaggio, con 120 erogatori a bulbo, stazione di controllo con valvola di allarme ad umido e riserva idrica dedicata, in conformità alla UNI EN 12845.

COPIA PER DITTA

DICHIARANTE E IMPIANTO

Il sottoscritto **Fabrizio Corradi**

Titolare / Legale Rappresentante dell'impresa **Idrosicurezza S.r.l.** Operante nel settore **lett. g)**

Con sede in **Via Emilia Ovest** N° **112**

Comune **Parma** Provincia **PR**

Telefono **0521 942310** P.IVA **02678340346**

Iscritta nel Registro delle imprese (D.P.R. 07.12.1995, n581) della camera C.I.A.A di **Parma** N° **PR-267119**

Iscritta all'albo provinciale delle imprese artigiane (legge 08.08.1985, n443) di **Parma** N° **88412**

Esecutrice dell'impianto, descrizione schematica **Realizzazione di nuovo impianto automatico di estinzione ad acqua tipo sprinkler a umido a protezione del magazzino di stoccaggio, con 120 erogatori a bulbo, stazione di controllo con valvola di allarme ad umido e riserva idrica dedicata, in conformità alla UNI EN 12845.**

Inteso come ☒ nuovo impianto ☐ trasformazione ☐ ampliamento ☐ manutenzione straordinaria ☐ Altro (1):

Commissionato da: **Magazzini Doria S.p.A.**

Installato nei locali siti nel comune di **Parma** Provincia **PR**

Presso l'indirizzo **Via Paradigna** n° **21** scala piano int.

Sezione Particella **1024** Foglio **5** Subalterno **2**

di proprietà di (nome, cognome o ragione sociale e Indirizzo) **Magazzini Doria S.p.A. - Via Paradigna 21, 43122 Parma (PR)**

in edificio adibito ad uso ☒ industriale ☐ civile ☐ commercio ☐ Altri usi:

DICHIARA

Sotto la propria personale responsabilità, che l'impianto è stato realizzato in modo conforme alla regola dell'arte, secondo quanto previsto dall'art. 6 del D.M. n. 37/2008, tenuto conto delle condizioni di esercizio e degli usi a cui è destinato l'edificio, avendo in particolare:

☒ rispettato il progetto redatto ai sensi dell'articolo 5 (2) da **Marco Serafini, ingegnere, iscritto/a all'albo/collegio di PR al n. A-5124**

☒ seguito la normativa tecnica applicabile all'impiego (3) **UNI EN 12845**

☒ Installato componenti e materiali costruiti a regola d'arte e adatti al luogo di installazione (art. 5 e 6)

☒ Controllato l'impianto ai fini della sicurezza e della funzionalità con esito positivo, avendo eseguito le verifiche richieste dalle norme e dalle disposizioni di legge

Allegati obbligatori:

☒ progetto ai sensi degli articoli 5 e 7 (4) ☐ riferimento di dichiarazioni di conformità precedenti o parziali già esistenti (7)

☒ relazione con tipologie dei materiali utilizzati (5) ☐ copia del certificato di riconoscimento dei requisiti tecnico-professionali

☒ schema di impianto realizzato (6) ☐ attestazione di conformità per impianto realizzato con materiali o sistemi non normalizzati (8)

Allegati facoltativi: (9)

☐

DECLINA

Ogni responsabilità per sinistri a persone o a cose derivanti da manomissione dell'impianto da parte di terzi ovvero da carenze di manutenzione o riparazione.

Data 09/07/2026 (gg / mm / aaaa)	Il responsabile tecnico Fabrizio Corradi (timbro e firma)	Il dichiarante Fabrizio Corradi (timbro e firma)
AVVERTENZE PER IL COMMITTENTE – ART 8 (10) Il committente o il proprietario è tenuto ad affidare i lavori di installazione, di trasformazione, di ampliamento e di manutenzione straordinaria degli impianti di cui all'art. 1, comma 2, ad imprese abilitate ai sensi dell'art. 3.	Il Cliente (firma per ricevuta)	



LEGENDA

- (1) Come esempio nel caso di impianti a gas, con altro si può intendere la sostituzione di un apparecchio installato in modo fisso.
- (2) Indicare: nome, cognome, qualifica e, quando ne ricorra l'obbligo ai sensi dell'articolo 5, comma 2, estremi di iscrizione nel relativo Albo professionale, del tecnico che ha redatto il progetto.
- (3) Citare la o le norme tecniche e di legge, distinguendo tra quelle riferite alla progettazione, all'esecuzione e alle verifiche.
- (4) Qualora l'impianto eseguito su progetto sia variato in opera, il progetto presentato alla fine dei lavori deve comprendere le varianti realizzate in corso d'opera. Fa parte del progetto la citazione della pratica prevenzione incendi (ove richiesta).
- (5) La relazione deve contenere, per i prodotti soggetti a norme, la dichiarazione di rispondenza alle stesse completata, ove esistente, con riferimenti a marchi, certificati di prova, ecc. rilasciati da istituti autorizzati. Per gli altri prodotti (da elencare) il firmatario deve dichiarare che trattasi di materiali, prodotti e componenti conformi a quanto previsto dagli articoli 5 e 6. La relazione deve dichiarare l'idoneità rispetto all'ambiente di installazione. Quando rilevante ai fini del buon funzionamento dell'impianto, si devono fornire indicazioni sul numero e caratteristiche degli apparecchi installati od installabili (ad esempio per il gas: 1) numero, tipo e potenza degli apparecchi; 2) caratteristiche dei componenti il sistema di ventilazione dei locali; 3) caratteristiche del sistema di scarico dei prodotti della combustione; 4) indicazioni sul collegamento elettrico degli apparecchi, ove previsto).
- (6) Per schema dell'impianto realizzato si intende la descrizione dell'opera come eseguita (si fa semplice rinvio al progetto quando questo è stato redatto da un professionista abilitato e non sono state apportate varianti in corso d'opera). Nel caso di trasformazione, ampliamento e manutenzione straordinaria, l'intervento deve essere inquadrato, se possibile, nello schema dell'impianto preesistente. Lo schema citerà la pratica prevenzione incendi (ove richiesto).
- (7) I riferimenti sono costituiti dal nome dell'impresa esecutrice e dalla data della dichiarazione. Per gli impianti o parti di impianti costruiti prima dell'entrata in vigore del presente decreto, il riferimento a dichiarazioni di conformità può essere sostituito dal rinvio a dichiarazioni di rispondenza (art. 7, comma 6). Nel caso in cui parti dell'impianto siano predisposte da altra impresa (ad esempio ventilazione e scarico fumi negli impianti a gas), la dichiarazione deve riportare gli analoghi riferimenti per dette parti.
- (8) Se nell'impianto risultano incorporati dei prodotti o sistemi legittimamente utilizzati per il medesimo impiego in un altro Stato membro dell'Unione europea o che sia parte contraente dell'Accordo sullo Spazio economico europeo, per i quali non esistono norme tecniche di prodotto o di installazione, la dichiarazione di conformità deve essere sempre corredata con il progetto redatto e sottoscritto da un ingegnere iscritto all'albo professionale secondo la specifica competenza tecnica richiesta, che attesta di avere eseguito l'analisi dei rischi connessi con l'impiego del prodotto o sistema sostitutivo, di avere prescritto e fatto adottare tutti gli accorgimenti necessari per raggiungere livelli di sicurezza equivalenti a quelli garantiti dagli impianti eseguiti secondo la regola dell'arte e di avere sorvegliato la corretta esecuzione delle fasi di installazione dell'impianto nel rispetto di tutti gli eventuali disciplinari tecnici predisposti dal fabbricante del sistema o del prodotto.
- (9) Esempio: eventuali certificati dei risultati delle verifiche eseguite sull'impianto prima della messa in esercizio o trattamenti per pulizia, disinfezione, ecc.
- (10) Al termine dei lavori l'impresa installatrice è tenuta a rilasciare al committente la dichiarazione di conformità degli impianti nel rispetto delle norme di cui all'art. 6. Il committente o il proprietario è tenuto ad affidare i lavori di installazione, di trasformazione, di ampliamento e di manutenzione degli impianti di cui all'art. 1 ad imprese abilitate ai sensi dell'art. 3.

Impresa / Ditta	Idrosicurezza S.r.l.
Titolare	Fabrizio Corradi
Responsabile Tecnico	Fabrizio Corradi

Allegato tecnico — Impianto di protezione antincendio

IMPIANTO DICHIARATO (DAL PASSO IMPIANTO)

Sistemi	Estinzione automatica (sprinkler)
Idranti	—
Apparecchi di rilevamento	—
Attività soggetta a CPI	Si

ALIMENTAZIONE IDRICA

Tipo di alimentazione	Riserva idrica con gruppo di pressurizzazione
Classificazione (D.M. 20/12/2012)	Singola superiore
Portata di progetto (l/min)	1350
Pressione di progetto (bar)	5
Autonomia della riserva (minuti)	60

SPRINKLER

Area protetta (m²)	1400
Numero erogatori	120

RIFERIMENTI

Riferimento pratica VVF / SCIA	SCIA antincendio prot. VVF Parma n. 5218 del 12/06/2026
Note tecniche	Impianto a umido, classe di pericolo OH3 (ordinary hazard); collettori in acciaio verniciato con distribuzione a soffitto; riserva idrica dedicata con gruppo di pompaggio conforme alla UNI EN 12845.

Impresa / Ditta	Idrosicurezza S.r.l.
Titolare	Fabrizio Corradi
Responsabile Tecnico	Fabrizio Corradi

MATERIALI INSTALLATI

La documentazione tecnica dei costruttori e dei fornitori è conservata presso la sede dell'impresa.

I prodotti e i materiali soggetti a norma sono conformi a quanto previsto dagli artt. 5 e 6 del D.M. 22 gennaio 2008 n. 37 in materia di regola dell'arte e risultano idonei all'ambiente di installazione.

Componente	Materiale	Norma	Q.tà	Dimensioni	Posa	Marchi
Viking · Erogatore sprinkler pendent a bulbo 68 °C		UNI EN 12259-1	120 pz	Ø DN 15	Pendent sotto soffitto	CE
Viking · Valvola di allarme ad umido con campana		UNI EN 12259-2	1 pz	Ø DN 100	In locale stazione di controllo	CE
Potter · Indicatore di flusso a paletta		UNI EN 12259-5	3 pz	Ø DN 65	Su collettori di distribuzione	CE
Lowara · Gruppo di pompaggio antincendio		UNI EN 12845	1 pz	Ø DN 100	In locale pompe dedicato	CE
Arvedi · Tubazione in acciaio verniciato per sprinkler	Acciaio verniciato rosso	UNI EN 10255	420 m	Ø DN 32-DN 100	Staffata a soffitto	CE

Impresa / Ditta	Idrosicurezza S.r.l.
Titolare	Fabrizio Corradi
Responsabile Tecnico	Fabrizio Corradi

Dichiara di aver eseguito, con esito positivo, le seguenti prove e verifiche:

VERIFICHE GENERALI

Prova / verifica	Esito
☒ Esame a vista della conformità dell'installazione alla regola dell'arte e al progetto o all'elaborato tecnico	POSITIVO
☒ Prova di funzionamento generale dell'impianto	POSITIVO

SISTEMI AD ACQUA (IDRANTI, NASPI, SPRINKLER)

Prova / verifica	Esito
☒ Prova di tenuta idraulica della rete	POSITIVO
☒ Verifica dell'alimentazione idrica antincendio	POSITIVO
☒ Prova funzionale delle stazioni di controllo e delle valvole di allarme, secondo UNI EN 12845	POSITIVO

Note

Prova funzionale della valvola di allarme e della campana idraulica con apertura del rubinetto di prova; tempi di intervento conformi alla UNI EN 12845.

data

09/07/2026

(gg / mm / aaaa)

Il responsabile tecnico

(timbro e firma)

Il Cliente

(firma per ricevuta)