

DICO FACILE

PROTOCOLLO

14

DATA

26/06/2026

NORMA

D.M. 37/2008

Art. 7

COPIA PER DITTA

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ

dell'impianto alla regola dell'arte



RILASCIATA DA

Idraulica Marchetti S.r.l.

Via dell'Industria 7 · Ancona (AN)

P.IVA 02678910429 C.F. 02678910429 Tel 071 2861144



IMPIANTO INSTALLATO IN

Via delle Grazie 18

piano 2 · int. 5 · Ancona (AN)

foglio 112 · part. 643 · sub. 12

PROPRIETARIO

Rossini Giorgio — Via delle Grazie
18, 60128 Ancona (AN)

COMMITTENTE

Rossini Giorgio

*Realizzazione di nuovo impianto idrico-sanitario a servizio di appartamento:
rete di distribuzione dell'acqua fredda e calda in tubazione multistrato
derivata da due collettori a incasso, rete di scarico delle acque reflue in
polipropilene, installazione di 4 miscelatori monocomando e di cassetta di
risciacquo a incasso.*

DICHIARANTE E IMPIANTO

Il sottoscritto **Paolo Marchetti**

Titolare / Legale Rappresentante dell'impresa **Idraulica Marchetti S.r.l.** Operante nel settore **lett. d)**

Con sede in **Via dell'Industria** N° **7**

Comune **Ancona** Provincia **AN**

Telefono **071 2861144** P.IVA **02678910429**

Iscritta nel Registro delle imprese (D.P.R. 07.12.1995, n581) della camera C.I.A.A di **Ancona** N° **AN-214563**

Iscritta all'albo provinciale delle imprese artigiane (legge 08.08.1985, n443) di **Ancona** N° **88412**

Esecutrice dell'impianto, descrizione schematica **Realizzazione di nuovo impianto idrico-sanitario a servizio di appartamento: rete di distribuzione dell'acqua fredda e calda in tubazione multistrato derivata da due collettori a incasso, rete di scarico delle acque reflue in polipropilene, installazione di 4 miscelatori monocomando e di cassetta di risciacquo a incasso.**

Inteso come ☒ nuovo impianto ☐ trasformazione ☐ ampliamento ☐ manutenzione straordinaria ☐ Altro (1):

Commissionato da: **Rossini Giorgio**

Installato nei locali siti nel comune di **Ancona** Provincia **AN**

Presso l'indirizzo **Via delle Grazie** n° **18** scala piano **2** int. **5**

Sezione Particella **643** Foglio **112** Subalterno **12**

di proprietà di (nome, cognome o ragione sociale e Indirizzo) **Rossini Giorgio - Via delle Grazie 18, 60128 Ancona (AN)**

in edificio adibito ad uso ☐ industriale ☒ civile ☐ commercio ☐ Altri usi:

DICHIARA

Sotto la propria personale responsabilità, che l'impianto è stato realizzato in modo conforme alla regola dell'arte, secondo quanto previsto dall'art. 6 del D.M. n. 37/2008, tenuto conto delle condizioni di esercizio e degli usi a cui è destinato l'edificio, avendo in particolare:

☒ rispettato il progetto redatto ai sensi dell'articolo 5 (2) da **Paolo Marchetti, responsabile tecnico**

☒ seguito la normativa tecnica applicabile all'impiego (3)

UNI 9182/14 · UNI EN 806-1/08 · UNI EN 806-4/10 · UNI EN 12056-2/01 · UNI EN 12056-5/01

☒ Installato componenti e materiali costruiti a regola d'arte e adatti al luogo di installazione (art. 5 e 6)

☒ Controllato l'impianto ai fini della sicurezza e della funzionalità con esito positivo, avendo eseguito le verifiche richieste dalle norme e dalle disposizioni di legge

Allegati obbligatori:

☒ progetto ai sensi degli articoli 5 e 7 (4) ☐ riferimento di dichiarazioni di conformità precedenti o parziali già esistenti (7)

☒ relazione con tipologie dei materiali utilizzati (5) ☐ copia del certificato di riconoscimento dei requisiti tecnico-professionali

☒ schema di impianto realizzato (6) ☐ attestazione di conformità per impianto realizzato con materiali o sistemi non normalizzati (8)

Allegati facoltativi: (9)

☐

DECLINA

Ogni responsabilità per sinistri a persone o a cose derivanti da manomissione dell'impianto da parte di terzi ovvero da carenze di manutenzione o riparazione.

Data **26/06/2026**

(gg / mm / aaaa)

Il responsabile tecnico

Paolo Marchetti

(timbro e firma)

Il dichiarante

Paolo Marchetti

(timbro e firma)

AVVERTENZE PER IL COMMITTENTE – ART 8 (10)

Il committente o il proprietario è tenuto ad affidare i lavori di installazione, di trasformazione, di ampliamento e di manutenzione straordinaria degli impianti di cui all'art. 1, comma 2, ad imprese abilitate ai sensi dell'art. 3.

Il Cliente

(firma per ricevuta)

**LEGENDA**

- (1) Come esempio nel caso di impianti a gas, con altro si può intendere la sostituzione di un apparecchio installato in modo fisso.
- (2) Indicare: nome, cognome, qualifica e, quando ne ricorra l'obbligo ai sensi dell'articolo 5, comma 2, estremi di iscrizione nel relativo Albo professionale, del tecnico che ha redatto il progetto.
- (3) Citare la o le norme tecniche e di legge, distinguendo tra quelle riferite alla progettazione, all'esecuzione e alle verifiche.
- (4) Qualora l'impianto eseguito su progetto sia variato in opera, il progetto presentato alla fine dei lavori deve comprendere le varianti realizzate in corso d'opera. Fa parte del progetto la citazione della pratica prevenzione incendi (ove richiesta).
- (5) La relazione deve contenere, per i prodotti soggetti a norme, la dichiarazione di rispondenza alle stesse completata, ove esistente, con riferimenti a marchi, certificati di prova, ecc. rilasciati da istituti autorizzati. Per gli altri prodotti (da elencare) il firmatario deve dichiarare che trattasi di materiali, prodotti e componenti conformi a quanto previsto dagli articoli 5 e 6. La relazione deve dichiarare l'idoneità rispetto all'ambiente di installazione. Quando rilevante ai fini del buon funzionamento dell'impianto, si devono fornire indicazioni sul numero e caratteristiche degli apparecchi installati od installabili (ad esempio per il gas: 1) numero, tipo e potenza degli apparecchi; 2) caratteristiche dei componenti il sistema di ventilazione dei locali; 3) caratteristiche del sistema di scarico dei prodotti della combustione; 4) indicazioni sul collegamento elettrico degli apparecchi, ove previsto).
- (6) Per schema dell'impianto realizzato si intende la descrizione dell'opera come eseguita (si fa semplice rinvio al progetto quando questo è stato redatto da un professionista abilitato e non sono state apportate varianti in corso d'opera). Nel caso di trasformazione, ampliamento e manutenzione straordinaria, l'intervento deve essere inquadrato, se possibile, nello schema dell'impianto preesistente. Lo schema citerà la pratica prevenzione incendi (ove richiesto).
- (7) I riferimenti sono costituiti dal nome dell'impresa esecutrice e dalla data della dichiarazione. Per gli impianti o parti di impianti costruiti prima dell'entrata in vigore del presente decreto, il riferimento a dichiarazioni di conformità può essere sostituito dal rinvio a dichiarazioni di rispondenza (art. 7, comma 6). Nel caso in cui parti dell'impianto siano predisposte da altra impresa (ad esempio ventilazione e scarico fumi negli impianti a gas), la dichiarazione deve riportare gli analoghi riferimenti per dette parti.
- (8) Se nell'impianto risultano incorporati dei prodotti o sistemi legittimamente utilizzati per il medesimo impiego in un altro Stato membro dell'Unione europea o che sia parte contraente dell'Accordo sullo Spazio economico europeo, per i quali non esistono norme tecniche di prodotto o di installazione, la dichiarazione di conformità deve essere sempre corredata con il progetto redatto e sottoscritto da un ingegnere iscritto all'albo professionale secondo la specifica competenza tecnica richiesta, che attesta di avere eseguito l'analisi dei rischi connessi con l'impiego del prodotto o sistema sostitutivo, di avere prescritto e fatto adottare tutti gli accorgimenti necessari per raggiungere livelli di sicurezza equivalenti a quelli garantiti dagli impianti eseguiti secondo la regola dell'arte e di avere sorvegliato la corretta esecuzione delle fasi di installazione dell'impianto nel rispetto di tutti gli eventuali disciplinari tecnici predisposti dal fabbricante del sistema o del prodotto.
- (9) Esempio: eventuali certificati dei risultati delle verifiche eseguite sull'impianto prima della messa in esercizio o trattamenti per pulizia, disinfezione, ecc.
- (10) Al termine dei lavori l'impresa installatrice è tenuta a rilasciare al committente la dichiarazione di conformità degli impianti nel rispetto delle norme di cui all'art. 6. Il committente o il proprietario è tenuto ad affidare i lavori di installazione, di trasformazione, di ampliamento e di manutenzione degli impianti di cui all'art. 1 ad imprese abilitate ai sensi dell'art. 3.

Impresa / Ditta	Idraulica Marchetti S.r.l.
Titolare	Paolo Marchetti
Responsabile Tecnico	Paolo Marchetti

 SEZ. III · QUADRO B — MATERIALI E COMPONENTI UTILIZZATI

Elenco materiali/pezzi speciali — Impianto idrico-sanitario

- ☒ UNI: UNI 9182 · UNI EN 806-4 · UNI EN 12056-2
- ☐ Altro: (attestati, marchi e/o certificati di prova ecc.)

La documentazione tecnica dei costruttori e dei fornitori è conservata presso la sede dell'impresa.

I prodotti e i materiali soggetti a norma sono conformi a quanto previsto dagli artt. 5 e 6 del D.M. 22 gennaio 2008 n. 37 in materia di regola dell'arte e risultano idonei all'ambiente di installazione.

Rif.	Ubicazione	Componente	Costruttore	Materiale	Q.tà	Ø	Installazione	Marchi
P1	Intero appartamento	Tubo multistrato per acqua sanitaria	Valsir	Multistrato PEX-AL-PEX	65 m	Ø 16×2 mm	Sottotraccia in guaina	CE
P2	Cassette di ispezione bagno e cucina	Collettore di distribuzione in ottone	Giacomini	Ottone	2 pz	3/4" – 4 derivazioni	A incasso in cassetta	CE
P3	Bagno e cucina	Tubazione di scarico in polipropilene	Valsir	Polipropilene (PP)	18 m	Ø 40/50 mm	In traccia e sottopavimento	CE
P4	Bagno e cucina	Miscelatore monocomando	Grohe		4 pz		Su sanitari e lavello	CE
P5	Bagno	Cassetta di risciacquo a incasso	Geberit		1 pz		A incasso su telaio	CE

Impresa / Ditta	Idraulica Marchetti S.r.l.
Titolare	Paolo Marchetti
Responsabile Tecnico	Paolo Marchetti

Dichiara di aver verificato, con esito positivo:

PROVE E VERIFICHE FINALI

Prova / verifica	Esito
☒ Prova idraulica a freddo (pressione di prova ≥ 1,5 × pressione di esercizio)	POSITIVO
☐ Prova di circolazione e coibentazione rete acqua calda	
☒ Prova erogazione acqua calda	POSITIVO
☐ Prova idraulica a campo (impianti centralizzati)	
☒ Prova erogazione acque fredde	POSITIVO
☒ Verifica erogazione acqua calda	POSITIVO

OPERAZIONI DI PULIZIA E DISINFEZIONE

Operazione	Esito
☒ Prelavaggio del sistema prima della posa dei rubinetti	POSITIVO
☒ Lavaggio prolungato ad impianto ultimato con rubinetteria e sanitari installati	POSITIVO
☒ Disinfezione	POSITIVO
☒ Risciacquo finale	POSITIVO
☒ Prelievo e referto analisi acqua positivo	POSITIVO

Note

Prova idraulica a freddo a 9 bar (1,5 × pressione di esercizio 6 bar) mantenuta per 30 minuti senza cadute di pressione. Disinfezione con soluzione a base di ipoclorito e risciacquo finale; referto analisi acqua conforme.

data

26/06/2026

(gg / mm / aaaa)

Il responsabile tecnico


Paolo Marchetti
(timbro e firma)

Il Cliente

(firma per ricevuta)